



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
 (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα 26-9-2024
 Αρ. πρωτ: 189708 /Φ. ΕΡΓΟ
 ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τμήμα : ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &
 : ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
 Ταχ. Κώδικας : 11143, Αθήνα
 Πληροφορίες : Κυρ. Τσιπστή
 Τηλέφωνο : 210 212 5863
 E-mail : ktsiptsi@minagric.gr

- ΘΕΜΑ:** 1. Έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» της αναδόχου εταιρείας «ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.»
 2. Εξουσιοδότηση στο Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ»

Προϋπολογισμός Σύμβασης: 9.581.444,84 € (με ΦΠΑ 24%).

Ενάρθρο Έργο: 2016ΣΕ08210115 της Σ.Α.Ε 082/1.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως ισχύει και ειδικότερα της περ. 4 της παρ. 2 αυτού.
2. Του ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α'/18-06-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Α' 116)
3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
4. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
6. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

7. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
8. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151), όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 91.
9. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α' 119).
10. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
11. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
12. Του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139).
13. Του π.δ. 79/2023 (Α' 131) περί διορισμού του Χρήστου Σταϊκούρα του Κωνσταντίνου στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
14. Της υπ' αρ. 230365/25.7.2023 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)» (Β' 4707).
15. Της υπ' αρ. 265442/07.09.2023 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Β' 5514).

και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ. αριθμ. 10978/25.4.2002 ΚΥΑ, με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φράγμα Τσικαλαριού και αξιοποίηση Λιμνοδεξαμενών Φανερωμένης και Εγγάρων νήσου Νάξου νομού Κυκλάδων» όπως αυτή ανανεώθηκε - τροποποιήθηκε με την 51994/11212-12-11-2012 Απόφαση Γεν. Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ. ΠΟ Α.Δ.Α. όπως συμπληρώθηκε με την 9981/2177/17-02-2014 Απόφαση Αναπλ. Γεν. Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ. ΠΟ Α.Δ.Α.
2. Την υπ' αριθμ. 12880/20β2/469/29.7.2009 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε η Υπηρεσιακή οριστική μελέτη του έργου: «Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης φράγματος Τσικαλαριού νήσου Νάξου νομού Κυκλάδων» με συνολικό προϋπολογισμό 9.639.000,00 € (με Φ.Π.Α. 19%).
3. Την υπ' αριθμ. 7016/31.7.2009 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Κατασκευή φράγματος Τσικαλαριού και Δικτύων Αξιοποίησης Ταμιευτήρων Τσικαλαριού, Φανερωμένης και Εγγάρων νήσου Νάξου νομού Κυκλάδων» στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» με συνολικό προϋπολογισμό 37.539.000.000,00 €, από τα οποία 9.639.000,00 € αντιστοιχούν

στο πρώτο από τα επτά (7) υποέργα αυτής με τίτλο «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου».

4. Την υπ. αριθμ. 4207/11.5.2011 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία προεγκρίθηκε η συνέχιση των διαδικασιών υλοποίησης του υποέργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» με τη δημοπράτηση αυτού.
5. Την υπ' αριθμ. 9200/20β2/471/8-6-2011 Απόφαση Υπ.Αγρ.Αν. & Τροφ. έγκρισης της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου, που έγινε, στις 28-09-2011
6. Την υπ' αριθμ. 1490/44906/20β2/471/10-04-2012 Απόφαση Υπ.Αγρ.Αν. & Τροφ. έγκρισης του αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού και ανάθεσης της εκτέλεσής του στην Εργοληπτική εταιρεία «ΣΜΙΛΗ Α.Ε.» με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 6.875.707,06 € (με Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 28,883% επί των τιμών του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
7. Την υπ' αριθμ. 166/3937/20β2/471/11-01-2013 Εργολαβική Σύμβαση ποσού 6.875.707,03€ (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων των Γ.Ε. και Ο.Ε., των Απροβλέπτων, της Δαπάνης Ασφάλτου, της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 16%).
8. Την υπ. αριθμ. 1056240/1346/Δ10Α/02-04-2013 κοινή Απόφαση Υπ. Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων έκτασης 289.297,96μ² για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του φράγματος Τσικαλαριού νήσου Νάξου.
9. Την υπ' αριθμ. 864/32751/20β2/471/10-03-2014 Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ. με την οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν.Δ. 3881/1958, η επίταξη των ακινήτων καθώς και των επικειμένων σ' αυτά, συνολικού εμβαδού 289.297,96μ², (μέχρι να συντελεσθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση των εκτάσεων των ζωνών κατάληψης από την κατασκευή των έργων) του έργου του θέματος.
10. Την υπ' αριθμ. 1655/61068/20β2/471/09-05-2014 Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ. με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» η 12 Μαΐου 2014, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
11. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/2ΕΒΕΑ/159708/95001/2633/23-06-2014 σήμα διακοπής των εργασιών από τη 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, λόγω μη σύναψης μνημονίου συνεργασίας.
12. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΤΒΜΑΧΜΜΑΕΜ/85507/50791/3052/683/30-03-2015 Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με την οποία έγινε άρση του σήματος διακοπής των εργασιών του έργου.
13. Την υπ' αριθμ. 5128/20-7-2016 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία συνεχίζεται η πράξη με τίτλο «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού και Δικτύων Αξιοποίησης Ταμειυτήρων Τσικαλαριού, Φανερωμένης και Εγγαρών νήσου Νάξου νομού Κυκλάδων» του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 176452 και κωδικό ΣΑΕ 2016ΣΕ08210115, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με συνολικό προϋπολογισμό 8.431.616,66 € από τα οποία 6.601.042,88€ αντιστοιχούν στο πρώτο από τα πέντε (5) υποέργα αυτής με τίτλο «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου».
14. Την 2552/89015/03-08-2016 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ με τη οποία έγινε αλλαγή των αποφαινόμενων οργάνων του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» και ορίστηκε Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων (ΣΤ3) και Προϊσταμένη Αρχή, το Τμήμα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής (ΣΤ1) της Διεύθυνσης Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠ.Α.Α.&Τ.
15. Την υπ. αριθμ. Οικ. 3361/110863/ΣΤ1/471/06-10-2016 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ έγινε η παράταση της επίταξης ακινήτων για την κατασκευή του έργου.
16. Το υπ. αριθμ. 3898/126887/11-11-2016 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο δόθηκε εντολή για την επανέναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου με ημερομηνία επανέναρξης την 01-12-2016.

17. Την με αριθ. πρωτ. 4086/131293/12-01-2017 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου», της αναδόχου εταιρείας «ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.» κατά 32 μήνες με αναθεώρηση μέχρι την 31-07-2019.
18. Την με αριθ' πρωτ. 1241/67989/2-4-2019 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ Έγκρισης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» της αναδόχου εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» κατά 12 μήνες ήτοι ως 31/7/2020.
19. Την 1963/124174/Ε1/30-05-2019 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) με συνολική δαπάνη 8.170.220,59 € (με ΦΠΑ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» της Αναδόχου Εταιρείας «ΣΜΙΛΗ Α.Ε».
20. Την υπ. αριθμ. πρωτ 3615/268867/Ε1/22-10-2019 Απόφαση Υπουργού ΥΠ.Α.Α.Τ με την οποία εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία του εν λόγω έργου ποσού 59.650,79€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
21. Την από 23-03-2020 (αριθ. πρωτ. εισερ. 1239/89076/23-03-2020) επιστολή του αναδόχου με την οποία κατέθεσε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω δυσκολίας πρόσβασης στο έργο κατά τους χειμερινούς μήνες και λόγω ύπαρξης υδάτων στην περιοχή του φράγματος, η οποία έγινε αποδεκτή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ' αριθ. πρωτ. 1239/89076/01-04-2020 Απόφασή της.
22. Την 1143/81881/06-04-2020 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) με συνολική δαπάνη 8.244.187,57€ (με ΦΠΑ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» της Αναδόχου Εταιρείας «ΣΜΙΛΗ Α.Ε».
23. Το υπ' αριθ' πρωτ. οικ 2177/173744/Ε3/30-06-2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο έκανε άρση της διακοπής των εργασιών του αναδόχου, και καλεί τον ανάδοχο να κάνει επανεκκίνηση των εργασιών του την 01/07/2020
24. Την με αριθ' πρωτ. 2497/199199 /21-07-2020 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ Έγκρισης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» της αναδόχου εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» κατά 12 μήνες ήτοι έως 31/7/2021.
25. Την 2817/251179/15-09-2021 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας Αποδοχής της από 09-07-2021 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου
26. Την 3085/275732/06-10-2021 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ Έγκρισης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» της αναδόχου εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» κατά 24 μήνες ήτοι έως 31/7/2023.
27. Την 3678/358951/25-11-2022 Απόφαση ΥΠΑΑΤ έγκρισης του από 19-09-2022 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» της αναδόχου εταιρείας «ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.» συνολικού ποσού 1.078.433,28€ (χωρίς ΦΠΑ) από την υπογραφή της οποίας παύει να ισχύει η με αρ. πρωτ. 1266/112476/28-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΚ94653ΠΓ-ΒΨΤ) Απόφαση ΥΠΑΑΤ.
28. Την 3990/390397/21-12-2022 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) με συνολική δαπάνη 9.581.444,84€ (με ΦΠΑ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» της Αναδόχου Εταιρείας «ΣΜΙΛΗ Α.Ε».
29. Το 1212/105483/05-04-2023 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο έκανε άρση της διακοπής των εργασιών του αναδόχου, και καλεί τον ανάδοχο να κάνει επανεκκίνηση των εργασιών του την 10/04/2023
30. Την 307579/13-10-2023 (ΑΔΑ:Ψ924465ΧΘΞ-Η5Γ) απόφαση ΥΠΥΜΕ Έγκρισης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» της αναδόχου εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» κατά 24 μήνες ήτοι έως 31/7/2025
31. Την από 22-11-2023 (αριθ. πρωτ. εισερ. 361270/29-11-2023) επιστολή του αναδόχου με την οποία κατέθεσε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ ο οποίος αφενός περιλαμβάνει τα όργανα παρακολούθησης , αφετέρου την εργασία εμπλουτισμού και ανάμειξης των υλικών που αποτελούν το ανάχωμα του φράγματος το οποίο προτάθηκε από τον Τεχνικό Σύμβουλο η οποία έγινε αποδεκτή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ' αριθ. πρωτ. 36573/06-02-2024 Απόφασή της.

Και επειδή

1. Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (4ος ΑΠΕ) του έργου του θέματος, όπως ελέγχθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή, με βάση την κείμενη νομοθεσία συνολικού ποσού 10.077.444,84 € (με ΦΠΑ) περιλαμβάνει τις απαιτούμενες αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και των αντίστοιχων δαπανών, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ακριβή προμέτρηση των προς εκτέλεση εργασιών του έργου καθώς και αύξηση του κόστους υποδοχής ΑΕΚΚ λόγω αύξησης της ποσότητας ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών.
2. Με την 3170/23-7-24 (ΑΔΑ: 9ΠΗΤ4653ΠΓ-ΩΜΨ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του ΥΠΑΑΤ διατυπώνεται θετική γνώμη για τον 4ο ΑΠΕ της κύριας σύμβασης συνολικού ποσού 10.077.444,84€, και την 1η Σ.Σ.Ε συνολικού ποσού 3.687.032,36 €.
3. Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών/Τμήμα Β του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την από 31-07-2024 (Πράξη 12) γνωμοδότησή του ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση, υπέρ:
 - της χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» που περιλαμβάνονται στον 4ο Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης, συνολικού ποσού 10.077.444,84 € συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικών, Απρόβλεπτων, Αναθεώρησης και Φ.Π.Α., στον οποίο περιλαμβάνεται ποσό 496.000,00 € λόγω αύξησης της ποσότητας ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και του αντίστοιχου "κόστους υποδοχής" ΑΕΚΚ
 - της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, ποσού 3.687.032,36€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) δηλαδή με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 49,26 % του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ», αναδ. «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ»
4. Στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (4ο Α.Π.Ε.) περιλαμβάνονται εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας και οι οποίες ενσωματώνονται στο 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2ο ΠΚΤΜΝΕ), το οποίο περιέχει συνολικά είκοσιτρείς(23) νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την φάση κατασκευής και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Πρόκειται για εργασίες οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
5. Η 1η Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει εργασίες αξίας 2.021.040,00€ (χωρίς ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) δηλ. μικρότερη του 50% της Αρχικής Σύμβασης που είναι 4.103.131,34 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) Οι περιεχόμενες σε αυτή εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων καταστάσεων . Με την 1η ΣΣΕ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της σύμβασης και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» Αναδόχου «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» σύμφωνα με το αρθ. 57 του Ν. 3669/08:

1. Την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, συνολικού ποσού 10.077.444,84€ συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικών, Απρόβλεπτων, Αναθεώρησης και Φ.Π.Α, και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο
2. Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 3.687.032,36€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) δηλαδή με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 49,26 %.
3. Την έγκριση του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως, το οποίο περιλαμβάνει είκοσι τρία (23) άρθρα

4. Να εξουσιοδοτήσουμε το Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» ποσού 3.687.032,36€ (με ΦΠΑ 24%) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του αναδόχου με την επωνυμία «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ»

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1. Γραφείο Υπουργού ΥΠΥΜΕ**
κ. Χρήστου Σταϊκούρα
- 2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών**
κ. Νικόλαου Ταχιάου
- 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών**
κ. Κωνσταντίνου Μαγουλά
- 4. Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών
και Κτηριακών Υποδομών**
κ. Αντώνιο Κοτσώνη
- 5. ΥΠ.Α.Α.Τ.**
 - 5.1. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων
Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων**
Λεωφόρο Αθηνών 56, Τ.Κ. 104 41 ΑΘΗΝΑ
 - 5.2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.**
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας
Δομοκού 5, 104 45 Αθήνα
- 6. Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση**
«ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.»
Λ.Βίλλας – Π. Πενταγώνου 19
Τ.Κ.135 61 Άγιοι Ανάργυροι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Τμήμα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής (Ε1)
Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης
Έργων (Ε3) (Διευθύνουσα Υπηρεσία)